



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



RELATÓRIO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE

MUNICÍPIO DE IBIPEBA / BA

AGOSTO/2021





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



RELATÓRIO DE CONVÊNIOS

REFERÊNCIA: AGOSTO/2021

→ CONVÊNIO 890553/2019	Pavimentação de ruas na sede e interior	 CODEVASF
	Emenda Deputada Alice Portugal	
Q VALOR DO CONVÊNIO	Valor total: R\$ 869.500,00	
Q EXECUTOR	WTM Construções e Transportes	
Q REPASSES REALIZADOS	Governo: 429.750,00 (50%) Contrapartida: 10.000,00 (100%)	
Q PAGAMENTOS REALIZADOS	267.126,87 (30,8% DO CONTRATO)	
Q SALDOS	Saldo em conta aplicação: 173.433,09	
Δ PENDÊNCIAS	Sem pendências	
★ STATUS	Em andamento	


→ CONVÊNIO 890662/2019	Pavimentação asfáltica - TSD em Lagoa do Cedro e São Tomé	 CODEVASF
	Emenda: Deputado João Carlos Bacelar	
Q VALOR DO CONVÊNIO	Valor total: R\$ 2.287.484,00	
Q EXECUTOR	WTM Construções e Transportes	
Q REPASSES REALIZADOS	Governo: 2.227.484,00 (100%) Contrapartida: 10.000,00 (100%)	




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



Q PAGAMENTOS REALIZADOS	2.278.684,89 (100% DO CONTRATO)
Q SALDOS	Saldo em conta aplicação: 10.365,47
Δ PENDÊNCIAS	1. Efetuar devolução de saldo remanescente; 2. Efetuar prestação de contas final; 3. Emitir o termo de recebimento definitivo do objeto do convênio.
★ STATUS	Em andamento

→ CONVÊNIO 879773/2018	Pavimentação em paralelepípedo em Olhos D'água do Badú	
	Emenda: Deputada Alice Portugal	CODEVASF
Q VALOR DO CONVÊNIO	Valor total: R\$ 390.000,00	
Q EXECUTOR	WTM Construções e Transportes	
Q REPASSES REALIZADOS	Governo: 380.000,00 (100%) Contrapartida: 10.000,00 (100%)	
Q PAGAMENTOS REALIZADOS	388.486,46 (100% DO CONTRATO)	
Q SALDOS	Saldo em conta aplicação: 1.882,72	
Δ PENDÊNCIAS	Sem pendências	
★ STATUS	Em fase de prestação de contas	


→ CONVÊNIO 797376/2013	Recuperação de estradas vicinais na seguinte localidade: Povoado de	
		CODEVASF



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO




	Mirorós até o Povoado de Lameirão.
Q VALOR DO CONVÊNIO	Valor total: R\$ 1.030.000,00
Q EXECUTOR	WTM Construções e Transportes
Q REPASSES REALIZADOS	Governo: 1.000.000,00 (100%)
Q REPASSES REALIZADOS	Contrapartida: 30.000,00 (100%)
Q PAGAMENTOS REALIZADOS	1.021.018,29 (100% do contrato)
Q SALDOS	Saldo em conta aplicação: 0,00
Δ PENDÊNCIAS	Sem pendências
★ STATUS	Prestação de contas enviada para análise


→ CONVÊNIO 874127/2018	Construção do CRAS	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Q VALOR DO CONVÊNIO	Valor total: R\$ 324.428,00	
Q EXECUTOR	GARDEN Construções e Transportes	
Q REPASSES REALIZADOS	Governo: 255.542,40 (80%)	
Q REPASSES REALIZADOS	Contrapartida: 5.000,00 (100%)	
Q PAGAMENTOS REALIZADOS	65.885,60 (20,4% do contrato)	
Q SALDOS	Saldo em conta aplicação: 191.780,90	
Δ PENDÊNCIAS	Depositar contrapartida no valor de R\$ 3.000,00 na conta convênio.	
★ STATUS	Em execução	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



→ CONVÊNIO TC PAR 201802842-1	Construção de uma escola com 12 salas -padrão FNDE	
Q VALOR DO CONVÊNIO	Valor total: R\$ 3.921.884,24	
Q EXECUTOR	WTM Construções e Transportes	
Q REPASSES REALIZADOS	Governo: 588.282,64 (15%)	
Q REPASSES REALIZADOS	Contrapartida: Sem contrapartida	
Q PAGAMENTOS REALIZADOS	588.282,64 (15% DO CONTRATO)	
Q SALDOS	Saldo em conta aplicação: 6.487,91	
Δ PENDÊNCIAS	Prazo de vigência do convênio expirou em 04/07/2021 sem a devida solicitação de prorrogação ao ente concedente (FNDE)* A Secretaria Municipal de Educação deve ser consultada para que realize os devidos ajustes no prazo de vigência do convênio em caráter de urgência.	
★ STATUS	Em execução	


→ CONVÊNIO TC PAR PAC2 9246/2014	Construção de quadra poliesportiva coberta em Mirorós	
Q VALOR DO CONVÊNIO	Valor total: R\$ 509.210,51	
Q EXECUTOR	WTM Construções e Transportes	
Q REPASSES REALIZADOS	Governo: 101.842,10 (19%)	
Q REPASSES REALIZADOS	Contrapartida: Sem contrapartida	
Q PAGAMENTOS REALIZADOS	163.632,44 (32% DO CONTRATO ORIGINAL)	
Q SALDOS	Saldo em conta aplicação: --	
Δ PENDÊNCIAS	Solicitar desbloqueio da 2ª parcela	




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



★ STATUS	Em execução. Convênio já teve 03 licitações contando com 03 empreiteiras com contratos distintos para realização da obra. O valor original do convênio foi alterado passando a vigorar com ajustes financeiros subsequentes, que serão desembolsados pelo Município de Ibipeba à título de contrapartida financeira. O total de execução física da obra, segundo dados informados pela Secretaria Municipal de Educação, é de 69,41%.
-----------------	---

→ CONVÊNIO 909387/2020	Pavimentação em paralelepípedo, recuperação de estradas vicinais e construção de obras de arte no município de Ibipeba-BA.	
	Emenda: Angelo Coronel	
Q VALOR DO CONVÊNIO	Valor total: R\$ 2.880.000,00	
Q EXECUTOR	Em fase de planejamento	
Q REPASSES REALIZADOS	Governo: 0,00	
Q REPASSES REALIZADOS	Contrapartida: 0,00	
Q PAGAMENTOS REALIZADOS	0,00	
Q SALDOS	Saldo em conta aplicação: 0,00	
⚠ PENDÊNCIAS	Inserir o Projeto Básico no Siconv/Inserir licenciamento ambiental prévio no Siconv	
★ STATUS	Empenhado	

→ CONVÊNIO 905480/2020	Implantação de melhorias sanitárias domiciliares - MSD	
	Emenda: Alice Portugal	
Q VALOR DO CONVÊNIO	Valor total: R\$ 500.000,00	
Q EXECUTOR	Em fase de planejamento	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO




Q REPASSES REALIZADOS	Governo: 0,00
Q REPASSES REALIZADOS	Contrapartida: 0,00
Q PAGAMENTOS REALIZADOS	0,00
Q SALDOS	Saldo em conta aplicação: 0,00
⚠ PENDÊNCIAS	O termo de convenio foi assinado e o Município precisa encaminhar o projeto de engenharia para o concedente (<i>cláusula suspensiva</i>)
★ STATUS	Em execução (termo de convênio assinado)

→ CONVÊNIO 905480/2020	Ações de Educação Ambiental relativos ao vetor Aedes Aegypti.	
Q VALOR DO CONVÊNIO	Valor total: R\$ 150.000,00	
Q EXECUTOR	Em fase de planejamento	
Q REPASSES REALIZADOS	Governo: 0,00	
Q REPASSES REALIZADOS	Contrapartida: 0,00	
Q PAGAMENTOS REALIZADOS	0,00	
Q SALDOS	Saldo em conta aplicação: 0,00	
⚠ PENDÊNCIAS	O termo de convenio foi assinado e o Município precisa readequar os procedimentos de aquisição através de processos de licitação, para serem analisados individualmente pelo conveniente. Nenhuma parcela do convênio foi liberada.	
★ STATUS	Não iniciado	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



→ CONTRATO 2.546.00/2020	Pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo - TSD, em vias urbanas e rurais consolidadas, no município de Ibipeba.	 CODEVASF
Q VALOR DO CONVÊNIO	Valor total: R\$ 500.000,00	
Q EXECUTOR	SANJUAN ENGENHARIA LTDA	
Q REPASSES REALIZADOS	Governo: 0,00	
Q REPASSES REALIZADOS	Contrapartida: 0,00	
Q PAGAMENTOS REALIZADOS	0,00	
Q SALDOS	Saldo em conta aplicação: 0,00	
△ PENDÊNCIAS		
★ STATUS	ESTE CONVENIO É DE EXECUÇÃO DIRETA PELA CODEVASF	

FIM DO RELATÓRIO








Agosto2021



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



ANEXO 1 - LISTAGEM DE CONVÊNIOS - SINTÉTICO

LISTAGEM DE CONVÊNIOS - IBIPEBA			
CONVENIO	OBJETO	VALOR	ÓRGÃO
890553/2019	Pavimentação de ruas na sede e interior	R\$ 869.500,00	 CODEVASF
890662/2019	Pavimentação asfáltica - TSD em Lagoa do Cedro e São Tomé	R\$ 2.287.484,00	 CODEVASF
879773/2018	Pavimentação em paralelepípedo em Olhos D'água do Badú	R\$ 390.000,00	 CODEVASF
797376/2013	Recuperação de estradas vicinais na seguinte localidade: Povoado de Mirorós até o Povoado de Lameirão	R\$ 1.030.000,00	 CODEVASF
874127/2018	Construção do CRAS	R\$ 324.428,00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
TC PAR 201802842-1	Construção de uma escola com 12 salas -padrão FNDE	R\$ 3.921.884,24	
TC PAR PAC2 9246/2014	Construção de quadra poliesportiva coberta em Mirorós	R\$ 509.210,51	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



909387/2020	Pavimentação em paralelepípedo, recuperação de estradas vicinais e construção de obras de arte no município de Ibipeba-BA R\$ 2.880.000,00	R\$ 2.880.000,00	
905480/2020	Implantação de melhorias sanitárias domiciliares - MSD	R\$ 500.000,00	
905480/2020	Ações de Educação Ambiental relativos ao vetor Aedes Aegypti.	R\$ 150.000,00	