



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



RELATÓRIO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE

MUNICÍPIO DE IBIPEBA / BA

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

Janeiro/2022



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



RELATÓRIO DE CONVÊNIOS - IBIPEBA

★ Convênio: 890553/2019		
★ Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO INTERIOR E NA SEDE DO MUNICÍPIO		
★ Valor: R\$ 869.000,00	★ Órgão: Codevasf	
★ Vigência: 16/10/2022	★ Situação atual: Em execução	
★ Nº da licitação: TP 03/2020	★ Processo Adm:	
★ Executora: WTM Construções e Transportes	★ CNPJ: 13.582.689/0001-51	
★ Nº do Contrato: TP 0301-2020	★ Valor do CT: R\$ 500.000,00	★ Vigência do CT: 22/04/22
★ Termos Aditivos de convênio: 01	★ Termos Aditivos de contrato: 05	
Resumo Financeiro		
★ Repasse realizado: R\$ 601.650,00 (70%)	★ Contrapartida realizada: R\$ 10.000,00 (100%)	
★ Contrato pago: R\$ 534.059,24 (61,73%)	★ Saldo atual em conta: R\$ 81.590,01	
★ Notas fiscais pagas: 1198, 1401, 1464, 1509		
★ Observações:		

★ Convênio: 874127/2018		
★ Objeto: CONSTRUÇÃO DO CRAS		
★ Valor: R\$ 324.428,00	★ Órgão: Min. Da Cidadania	
★ Vigência: 05/09/2022	★ Situação atual: Em execução	
★ Nº da licitação: TP 04/2020	★ Processo Adm:	
★ Executora: Garden Construções e Transportes	★ CNPJ: 33.341.697/0001-13	
★ Nº do Contrato: TP 0401-2020	★ Valor do CT: R\$ 323.103,34	★ Vigência do CT: 15/03/22
★ Termos Aditivos de convênio: 00	★ Termos Aditivos de contrato: 03	
Resumo Financeiro		
★ Repasse realizado: R\$ 319.428,00 (100%)	★ Contrapartida realizada: R\$ 5.000,00 (100%)	
★ Contrato pago: R\$ 204.199,49 (63,2%)	★ Saldo atual em conta: R\$ 122.985,78	
★ Notas fiscais pagas: 061 e 082		
★ Observações: Caixa Econômica Federal exige laudo de conformidade em acessibilidade para que a última parcela financeira seja desbloqueada para pagamento.		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



✦ Convênio: 879773/2018		
✦ Objeto: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM EM OLHOS D'ÁGUA DO BADU		
✦ Valor: R\$ 390.000,00	✦ Órgão: Codevasf	
✦ Vigência: 16/03/21	✦ Situação atual: Prestação de contas final atrasada	
✦ Nº da licitação: TP 03/2019	✦ Processo Adm:	
✦ Executora: WTM Construções e Transportes	✦ CNPJ: 13.582.689/0001-51	
✦ Nº do Contrato: TP 0301-2019	✦ Valor do CT: R\$ 388.486,46	✦ Vigência do CT: 22/07/20
✦ Termos Aditivos de convênio: 00		✦ Termos Aditivos de contrato: 03
Resumo Financeiro		
✦ Repasse realizado: R\$ 380.000,00 (100%)	✦ Contrapartida realizada: R\$ 10.000,00 (100%)	
✦ Contrato pago: R\$ 388.486,46 (100%)	✦ Saldo atual em conta: R\$ 0,00	
✦ Notas fiscais pagas: 1006 e 1176		
✦ Observações: Prestação de contas do convênio está em atraso há 292 dias . Recomenda-se efetuar a prestação de contas final com máxima brevidade afim de evitar que o órgão concedente entre com Tomada de Contas Especial contra o Município.		

✦ Convênio: 797376/2018		
✦ Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS – MIRORÓS A LAMEIRÃO		
✦ Valor: R\$ 1.030.000,00	✦ Órgão: Codevasf	
✦ Vigência: 14/12/2020	✦ Situação atual: Prestação de contas em análise	
✦ Nº da licitação: TP 04/2019	✦ Processo Adm:	
✦ Executora: WTM Construções e Transportes	✦ CNPJ: 13.582.689/0001-51	
✦ Nº do Contrato: TP 0401-2019	✦ Valor do CT: R\$ 971.922,79	✦ Vigência do CT: 20/02/21
✦ Termos Aditivos de convênio: 00		✦ Termos Aditivos de contrato: 02
Resumo Financeiro		
✦ Repasse realizado: R\$ 1.000.000,00 (100%)	✦ Contrapartida realizada: R\$ 30.000,00 (100%)	
✦ Contrato pago: R\$ 1.021.018,29 (100%)	✦ Saldo atual em conta: ZERO	
✦ Notas fiscais pagas: 280, 1091, 1132, 1160, 1195 e 1226		
✦ Observações: execução do convênio teve 02 fases: a contratação do projeto de engenharia através do Contrato CTP-0301-2017 fixado com Nunes Engenharia – CNPJ 07.492.799/0001-20, nota fiscal nº 280, com valor total de R\$ 49.095,50 e contratação de obras de engenharia através do contrato TP 0401-2019 fixado com WTM Construções e Transportes, CNPJ nº 13.582.689/0001-51, com notas fiscais 1091, 1132, 1160, 1195 e 1226 com valor total de R\$ 971.922,79		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



★ Convênio: 9246/2014		
★ Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM MIRORÓS		
★ Valor: R\$ 509.201,51	★ Órgão: FNDE	
★ Vigência: 30/06/2022	★ Situação atual: Em execução	
★ Nº da licitação: TP 01/2020	★ Processo Adm:	
★ Executora: Garden Construções e Transportes	★ CNPJ: 33.341.697/0001-13	
★ Nº do Contrato: TP 101-2020	★ Valor do CT: R\$ 515.511,81	★ Vigência do CT: 15/03/22
★ Termos Aditivos de convênio: 01	★ Termos Aditivos de contrato: 03	
Resumo Financeiro		
★ Repasse realizado: R\$ 101.842,10 (20%)	★ Contrapartida realizada: sem CP	
★ Contrato pago: --	★ Saldo atual em conta: R\$ 6.349,88	
★ Notas fiscais pagas: --		
★ Observações: Segundo relatório da secretaria de educação, este convênio teve montante de R\$ 411.730,98 pagos com recursos próprios até o momento e 69,41% da obra executada. O convênio já teve várias licitações e contratou 03 empresas para executar as obras de engenharia. As fotos inseridas no SIMEC divergem do percentual executado. Só houve 01 repasse financeiro por parte do FNDE. A gestão via SIMEC deste convênio é realizada pela Secretaria de Educação do Município com participação de um escritório de assessoria em Irecê – Oliveira e Leão.		

★ Convênio: 201802842/2018		
★ Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO		
★ Valor: R\$ 3.021.884,64	★ Órgão: FNDE	
★ Vigência: 04/07/2021	★ Situação atual: Obra inacabada	
★ Nº da licitação: CC 02/2018	★ Processo Adm:	
★ Executora: WTM Construções e Transportes	★ CNPJ: 13.582.689/0001-51	
★ Nº do Contrato: CCP 02/2018	★ Valor do CT: R\$ 3.921.453,64	★ Vigência do CT: 16/05/22
★ Termos Aditivos de convênio: 00	★ Termos Aditivos de contrato: 06	
Resumo Financeiro		
★ Repasse realizado: R\$ 588.282,64 (15%)	★ Contrapartida realizada: sem CP	
★ Contrato pago: 588.282,64 (15%)	★ Saldo atual em conta: R\$ 6.487,91	
★ Notas fiscais pagas: 916, 919, 1003 e 1021		
★ Observações: Segundo relatório da secretaria de educação, este convênio encontra-se com prazo de vigência expirado. Uma nova solicitação de prazo de vigência foi solicitado ao FNDE. O engenheiro responsável está providenciando os documentos necessários.		
Pendências do Convênio:		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



Percentual informado no SIMEC é divergente da execução física;
E execução física é divergente do cronograma preenchido.
Prazo de vigência do convênio expirou.
Este convênio teve 1 termo aditivo de valor com acréscimo de 23,77% do valor original do contrato (R\$ 932.129,53), o qual foi pago com recursos próprios do Município durante o mês de dezembro/2021.
Só houve 01 repasse financeiro por parte do FNDE. A gestão via SIMEC deste convênio é realizada pela Secretaria de Educação do Município com participação de um escritório de assessoria em Irecê – Oliveira e Leão.

✦ **Convênio: 890662/2019**

✦ **Objeto:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD – LAGOA DO CEDRO E SÃO TOMÉ

✦ **Valor:** R\$ 2.287.484,00

✦ **Órgão:** Codevasf

✦ **Vigência:** 19/09/21

✦ **Situação atual:** Aguardando prestação de contas final

✦ **Nº da licitação:** TP 02/2020

✦ **Processo Adm:**

✦ **Executora:** WTM Construções e Transportes

✦ **CNPJ:** 13.582.689/0001-51

✦ **Nº do Contrato:** TP 0201-2020

✦ **Valor do CT:** R\$ 2.278.684,89

✦ **Vigência do CT:** 08/09/21

✦ **Termos Aditivos de convênio:** 00

✦ **Termos Aditivos de contrato:** 01

Resumo Financeiro

✦ **Repasse realizado:** R\$ 2.287.484,00 (100%)

✦ **Contrapartida realizada:** R\$ 10.000,00 (100%)

✦ **Contrato pago:** R\$ 2.278.684,89 (100%)

✦ **Saldo atual em conta:** R\$ 10.481,04

✦ **Notas fiscais pagas:** 1172, 1206, 1259, 1309 e 1429

✦ **Observações:** Há saldo na conta convênio que foi retirado da aplicação no dia 17/11/21, mas não foi devolvido ao concedente. Recomendação: Efetuar com máxima brevidade a devolução do saldo remanescente, pois o mesmo foi retirado da aplicação, impedindo os rendimentos financeiros de ocorrerem para saldos em conta por mais de 30 dias. Com o saldo fora da aplicação financeira, o concedente poderá calcular juros e correção monetária a ser devolvido pelo Prefeito.

Prestação de contas do convênio está em atraso há **75 dias**. Recomenda-se efetuar a prestação de contas final com máxima brevidade afim de eviar que o órgão concedente entre com Tomada de Contas Especial contra o Município.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



CONVÊNIOS A SEREM INICIADOS

Nº	OBJETO	VALOR	ORGÃO
905480/2020	Melhorias sanitárias domiciliares	R\$ 500.000,00	Funasa
857970//2017	Educação Ambiental	R\$ 150.000,00	Funasa
909387/2020	Pavimentação, estradas vicinais e construção de ponte	R\$ 2.865.000,00	Codevasf
919228/2021	Pavimentação de ruas com intertravado	R\$ 477.500,00	Codevasf
919644/2021	Construção de Praça em Lagoa do Cedro	R\$ 815.000,00	Codevasf
TOTAL		R\$ 4.807.500,00	

Fim do relatório

31/01/2022

Dpto Municipal de Convênios
Ibipeba-BA