



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO ANTÔNIO LEITE - LAGOA DO CEDRO - IBIPEBA/BA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9
Serviços preliminares	100%								
	R\$31.736,93								
Pavimentação		10%	25%	25%	25%	15%			
		45.104,83	112.762,06	112.762,06	112.762,06	67.657,24			
Elementos civis						25%	25%	25%	25%
						83.053,70	83.053,70	83.053,70	83.053,70
Subtotal	R\$31.736,93	R\$45.104,83	R\$112.762,06	R\$112.762,06	R\$112.762,06	R\$150.710,94	R\$83.053,70	R\$83.053,70	R\$83.053,70
Acumulado	R\$31.736,93	R\$76.841,76	R\$189.603,82	R\$302.365,88	R\$415.127,95	R\$565.838,89	R\$648.892,59	R\$731.946,29	R\$815.000,00
	3,89%	9,43%	23,26%	37,10%	50,94%	69,43%	79,62%	89,81%	100,00%
Parcelas	R\$122.250,00		R\$244.500,00		R\$244.500,00		R\$203.750,00		